

Objekte: GP

## Definitive Bauabrechnung per 10.03.2016

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
Objekt/Auftrag/Unt.		VAU	ZANW	BU
Buchungstext		Art		
				R-Datum
0		9700		8901.90
1	Vorbereitungsarbeiten	95000	72'324.45	73'785.15
2	Gebäude	1'529'100	1'228'433.15	1'558'811.05
4	Umgebung	118'100	98'571.60	116'812.05
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	55'100	23'918.05	59'962.30
9	Ausstattung	18'000	2'612.40	25'494.00
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'825'000</b>	<b>1'425'859.65</b>	<b>1'843'766.45</b>
	Total Zahlungen ohne Vertrag		(33'576.80)	
	<b>TOTAL</b>	<b>1'825'000</b>	<b>1'425'859.65</b>	<b>1'843'766.45</b>

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Barganteriorückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift		
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Objekte: GP

## Definitive Bauabrechnung per 10.03.2016

## Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	Objekt/Auftrag/Unt.	Buchungstext	VAU	ZANW	KV-Orig.	Vertrag	Art	Rechnung
								BU R-Datum	
<b>0</b>					<b>9700</b>				<b>8'901.90</b>
00	Vorstudien				4700				4'023.90
01	Grundstück- bzw. Baurechtwerb				5000				4'878.00
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>				<b>95'000</b>		<b>72'324.45</b>		<b>73'785.15</b>
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen				87'000		57'324.45		72'435.15
19	Honorare				8'000		15'000.00		1'350.00
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>				<b>1'529'100</b>		<b>1'228'433.15</b>		<b>1'558'811.05</b>
20	Baugrube				71'300		63'261.65		89'014.20
21	Rohbau 1				609'300		585'900.00		620'986.95
22	Rohbau 2				245'000		208'336.55		202'859.70
23	Elektroanlagen				115'000		92'200.00		102'147.25
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage				114'000		65'476.60		68'358.70
25	Sanitäranlagen				50'300		61'625.45		83'548.40
27	Ausbau 1				61'100		104'001.60		111'056.30
28	Ausbau 2				32'300		36'894.20		38'333.90
29	Honorare				230'800		107'37.10		242'505.65
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>				<b>118'100</b>		<b>98'571.60</b>		<b>116'812.05</b>
40	Terraingestaltung						61.85		61.85
41	Roh- und Ausbauarbeiten				118'100		98'509.75		116'750.20
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>				<b>55'100</b>		<b>23'918.05</b>		<b>59'962.30</b>
51	Bewilligungen, Gebühren				37'100		21'208.85		40'215.40
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation				12'000				16'575.25
53	Versicherungen								
54	Finanzierung ab Baubeginn				6'000		2'709.20		3'171.65

Objekte: GP

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
Objekt/Auftrag/Unt.		VAU	ZANW	BU R-Datum
Buchungstext		Art		
9	<b>Ausstattung</b>	18'000	2'612.40	25'494.00
90	Möbel	18'000	1'732.35	16'225.00
94	Kleininventar		774.30	9'163.25
99	Honorare		105.75	105.75
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	1'825'000	1'425'859.65	1'843'766.45
	Total Zahlungen ohne Vertrag		(33'576.80)	
	<b>TOTAL</b>	1'825'000	1'425'859.65	1'843'766.45

Objekte: GP

## Definitive Bauabrechnung per 10.03.2016

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	VAU	ZANW	KV-Orig.	Vertrag	Art	Rechnung
	Objekt/Auftrag/Unt.				BU	R-Datum	
	Buchungstext						
0							
00	<b>Vorstudien</b>		<b>9700</b>				<b>8'901.90</b>
002	<b>Vermessung, Vermarchung</b>		<b>4700</b>				<b>4'023.90</b>
	10201 BKP 002 Vermessung, Vermarchung						<b>4'023.90</b>
	Bührer + Dällenbach Ingenieure AG						4'023.90
	Grenzänderung zwischen den Grundstücken Nr. 27 (Krähenbühl) und Nr. 707 (EG Unterfangenegg) / 15501	43	127		155	21.02.14	2'444.95
	Vermessungsarbeiten für die Parzellierung Nr. 707 (Wehrdienstgebäude) / 15502	43	127		156	21.02.14	1'443.95
	8 Dienstbarkeitspläne / 15546	44	128		157	19.03.14	135.00
01	<b>Grundstück- bzw. Baurechtenwerb</b>		<b>5'000</b>				<b>4'878.00</b>
019	<b>Uebriges</b>		<b>5'000</b>				<b>4'878.00</b>
	1901 BKP 019 Ubriges						4'878.00
	Gerber Stefan						
	Notariatskosten Grenzänderung	46	130		159	26.08.14	2'508.25
	Notariatskosten Parzellierung und Kauf	46	130		160	26.08.14	2'369.75
1	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>		<b>95'000</b>		<b>72'324.45</b>		<b>73'785.15</b>
11	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>		<b>87'000</b>		<b>57'324.45</b>		<b>72'435.15</b>
112	<b>Abbrüche</b>		<b>87'000</b>		<b>57'324.45</b>		<b>72'435.15</b>
	112 BKP 112 Abbrucharbeiten				57'124.30		57'235.00
	ARGE Wenger Hp/ Seematter				57'124.30	A	
	1. Akontozahlung / 2009-1230	3	4		4	03.02.10	
	2. Akontozahlung / 2009-1249	7	9		9	16.04.10	
	Beprobung Geotest Bauschutt 26.02.10 / 2010-1308	20	44		45	12.08.10	631.60
	Schlussrechnung Abbruch / 20010-1240	20	43		44	23.09.10	56'603.40
	11202 BKP 112 Brandschutzverkleidung Veranda Bären						15'000.00
	Krähenbühl Ruedi & Heidi						
	Brandschutzverkleidung Veranda Bären	45	129		158	30.07.14	15'000.00
	11201 BKP 112 Abbruch Bären Elektrolösen						200.15
	BKW ISP AG \ Abbruch, Elektro-Lösen vom Bärensaal / 11015561	6	7		200.15	D	200.15
					7	18.03.10	200.15

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art		
Buchungstext		VAU	ZANW	BU R-Datum
<b>19</b>	<b>Honorare</b>	<b>8'000</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'350.00</b>
<b>191</b>	<b>Architekt</b>	<b>8'000</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'350.00</b>
	19101 BKP 191 Honorar Architekt		15'000.00	1'350.00
	Dällenbach Ewald Architekten AG		15'000.00 A	
	Studie Veranda Krähenbühl / 923	34	145	12.09.11
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	<b>1'529'100</b>	<b>1'228'433.15</b>	<b>1'558'811.05</b>
<b>20</b>	<b>Baugrube</b>	<b>71'300</b>	<b>63'261.65</b>	<b>89'014.20</b>
<b>201</b>	<b>Baugrubenaushub</b>	<b>71'300</b>	<b>63'261.65</b>	<b>89'014.20</b>
	20101 BKP 201 Baugrubenaushub		63'261.65	89'014.20
	ARGE Wenger Hp/ Seematter		63'261.65 A	
	1. Akonto Aushub / 2009-1265	8	14	07.05.10
	2. Akontozahlung / 2009-1278	9	16	01.06.10
	Schlussrechnung Aushub / 2010-1269	21	51	23.09.10
	Teilbauarbeiten neuer Hydrant / 2010-1356	22	64	10.11.10
	Nachtragsofferte OberbodenRest	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>02.12.10</b>
201.0	Baustelleneinrichtung		<b>1'800</b>	
201.1	Erdarbeiten		<b>69'500</b>	
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>	<b>609'300</b>	<b>585'900.00</b>	<b>620'986.95</b>
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>229'700</b>	<b>310'490.55</b>	<b>368'285.90</b>
	21102 BKP 211 Baumeisterarbeiten		114'923.85	115'478.35
	Roth Bau AG		114'923.85 A	
	1. Akonto Baumeister / 1516	13	24	23.07.10
	Baumeister / 1613	25	74	04.12.10
	Viehmarkthäusen setzen	25	80	04.12.10
	Entlastungsfuge / 1699	32	109	31.03.11
	Aufsatzrahmen / 1812	37	120	148 19.09.11
	21103 BKP 211 Baumeisterarbeiten			3792.90
	ARGE Wenger Hp/ Seematter			
	Baustellenabsperung / 2010-1345	22	62	05.11.10
21104 BKP 211 Baustrom BKW			<b>177.10 D</b>	<b>177.10</b>

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	Objekt/Auftrag/Unt.	VAU	ZANW	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
Buchungstext			Art				
			BU	R-Datum			
<b>211</b>	BKW FMB Energie AG \ Zählerabrechnung / 502 028 19 04000 28951 23008		25	77	78	18.11.10	52.20
	BKW FMB Energie AG \ Zählerabrechnung / 502 02819 04000 28951 22000		25	78	79	18.11.10	54.20
	BKW FMB Energie AG \ Zählerabrechnung / 502 02819 04000 28951 24007		25	79	80	18.11.10	70.70
211.0	Baustelleneinrichtung		27*300				
211.3	Baumeisteraushub		2000				
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten		194*000		195*389.60		248*837.55
	21101 BKP 211.5 Ortbeton				195*389.60		248*837.55
	Frutiger AG				195*389.60 A		
	1.Akontorechnung Ortbetonbau / 150263.8000.51041		8	13	13	27.05.10	
	2.Akontozahlung,BaumeisterBeton / 150313.8000.51041		10	17	17	21.06.10	
	Regiarbeiten		19	37	38	20.09.10	1'553.60
	Elementtreppen		19	38	39	20.09.10	7'941.10
	Abdichtung		19	39	40	20.09.10	7'983.70
	Rinne/Gefälle		19	40	41	20.09.10	6'165.80
	Stützmauer		19	41	42	20.09.10	4'530.20
	Hartstoff		19	42	43	20.09.10	2'100.55
	Schlussrechnung Ortbetonbau / 150591.8000.51041		20	45	46	12.10.10	218'562.60
211.6	Maurerarbeiten		6'400				
<b>214</b>	Montagebau in Holz		360*000		258*130.00		236*209.05
	21401 BKP 214 Holzbau				207'696.15		202'016.30
	Rüsegger Holzbau AG				207'696.15 A		
	1.Akontorechnung / NR.84		9	15	15	10.06.10	
	2.Akonto-Rechnung / 124		12	21	21	06.07.10	
	Akonto		18	35	36	17.09.10	
	Schlussrechnung Holzbau / 243		21	58	59	03.11.10	201'225.00
	Fassade ausbessern / 147		22	67	68	11.11.10	791.30
214.1	Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)		83'200				
214.2	Traggerippe (Ingenieurholzbau)		200*000				
214.4	Aeusserer Bekleidungen, Gesimse, Treppen		76'800		50'433.85		34'192.75
	21402 BKP 214.4 Fassadenbekleidungen				50'433.85		34'192.75
	Baimpuls AG				50'433.85 A		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	
Objekt/Auftrag/Unt.		Art			
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	
				R-Datum	
214.4	1. Konto Eremitt-Fassade Eremitt-Fassadenbekleidung / 10051587SR	17	34	35	10.09.10
		22	66	67	10.11.10
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen			17'279.45	16'492.00
	21901 BKP 219 Gerüste			17'279.45	16'492.00
	Gerag Gerüstbau			17'279.45	A
	1. Teilrechnung	11	20	20	05.07.10
	Schlussrechnung Gerüstbau	20	46	47	23.09.10
219	Uebrigtes		19'600		
22	Rohbau 2		245'000	208'336.55	202'859.70
221	Fenster, Aussentüren, Tore		148'100	127'268.60	137'455.10
	22101 BKP 221 Fenster und Aussentüren in Holz			14'499.80	21'203.40
	Gerber & Stettler AG			14'499.80	A
	1. Akontorechnung / RE09.157.1210	15	28	29	21.08.10
	Fenster+Aussentüren / 09.157.1210	25	75	76	04.12.10
	22161 BKP 221.6 Aussentüren aus Metall			15'046.30	16'521.45
	Galli Metallbau AG			15'046.30	A
	Metalltüren / 11363	21	53	54	05.10.10
221.0	Fenster aus Holz		9'200		
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall		138'900	97'722.50	99'730.25
	221801 BKP 221.8 Tore In Metall			97'722.50	99'730.25
	Minder Torbau AG			97'722.50	A
	1. Konto Torbau	13	23	23	16.07.10
	2. Konto Torbau	16	30	31	27.08.10
		18	36	37	15.09.10
	Handsender zu Torantrieb / 611884	41	125	153	18.09.12
224	Bedachungsarbeiten		73'500	81'067.95	62'809.05
	22401 BKP 224 Spengler- u. Bedachungsarbeiten			81'067.95	62'809.05
	Gyger Flachdachbau AG			81'067.95	A
	1. Konto Bedachungsarbeiten / 4872	11	19	19	05.07.10

Objekte: GP

		Detailausdruck inkl. MWST					
BKP	Bezeichnung	KV-Orig.		Vertrag		Rechnung	
	Objekt/Auftrag/Unt.	VAU	ZANW	BU	Art	R-Datum	
	Buchungstext						
<b>224</b>	Spengler- und Bedachungsarbeiten / 4997	21	56	57	03.10.10	62'593.05	
	Wetterschutz Silodeckel-Vorhängeschloss / 5394	31	106	107	10.03.11	216.00	
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbelege (Flachdächer)		73'500				
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>					<b>581.05</b>	
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.					581.05	
	22504 BKP 225.4 Brandschutzabschottungen					581.05	
	Isoteam Dämmtechnik GmbH						
	Brandschottungen / 101110.548	22	63	64	08.11.10	581.05	
<b>227</b>	<b>Aeusere Oberflächenbehandlungen</b>		<b>23'400</b>			<b>2'014.50</b>	
	22701 BKP 227 Aeussere Oberflächenbehandlung					2'014.50	
	Gehrig & Partner AG Martin						
	Fugen, Holzschalung Schaden	24	70	142	15.11.10	619.40	
	Parkplatzmarkierung / 001081	40	124	152	14.03.12	1'395.10	
227.1	Aeusere Malerarbeiten		23'400				
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>		<b>115'000</b>			<b>102'147.25</b>	
	23001 BKP 23 Elektroanlagen					100'947.25	
	Vogt Elektroinstallationen AG						
	1.Akonto Elektro / 999170	14	26	26	27.07.10		
	Elektro-Schlussrechnung / 999846	26	91	92	13.12.10	100'947.25	
	23002 BKP 23 Devi-erstellung+Beratung	4	5	5	19.02.10	1'200.00	
	BKW ISP AG \ Submissionserstellung					1'200.00	
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage</b>		<b>114'000</b>			<b>68'358.70</b>	
	24001 BKP 240 Heizung					68'358.70	
	Galli AG						
	1.Akonto Heizung / 10-8261	16	31	32	01.09.10		
	Schlussrechnung Heizanlage / 10-8659	27	95	96	14.12.10	68'358.70	
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>		<b>50'300</b>			<b>83'548.40</b>	



Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
Objekt/Auftrag/Unt.		Vertrag		Rechnung
Buchungstext		Art		
VAU	ZANW	BU	R-Datum	
<b>25</b>	<b>25001 BKP 250 Sanitär</b>			<b>65'509.20</b>
	Galli AG	43'967.25		
	1. Teilrechnung / 10-8126	43'967.25	A	
	2. Konto Sanitär / 10-8190	22	15.07.10	
	3. Konto Sanitär / 10-8252	25	06.08.10	
	4. Konto Sanitär	32	01.09.10	
	Schlussrechnung Sanitär / 10-8650	48	01.10.10	
		93	14.12.10	65'509.20
	<b>25002 BKP 25 Devi-erstellung</b>			
	Kropf Fritz \ Devi-erstellung-Sanitär / 10-10191	1'136.25	D	1'136.25
		11	10.05.10	1'136.25
	<b>25003 BKP 250 Sanitär, Leitungsumlegungen</b>			
	Kropf Fritz \ Umlage Zuleitung Bären / 10100345	1'996.90	D	1'996.90
	Kropf Fritz \ Wasserprovisorium Feuerwehr / 10100348	55	26.10.10	1'476.55
		55	26.10.10	520.35
<b>250</b>	<b>Uebergangsposition</b>	<b>38'000</b>		
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>			<b>14'906.05</b>
	25800 BKP 258 Atemschutzkücheneinrichtung	14'525.05		14'906.05
	Schmocker AG	14'525.05	A	
	Atemschutzkücheneinrichtung / 8.1253/10	90	09.12.10	14'906.05
<b>259</b>	<b>Uebriges</b>	<b>12'300</b>		
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>	<b>61'100</b>		<b>111'056.30</b>
<b>271</b>	<b>Gipsarbeiten</b>	<b>46'984.20</b>		<b>32'433.10</b>
	27101 BKP 271 Maler- und Gipsarbeiten	46'984.20		32'433.10
	Gehrig & Partner AG Martin	46'984.20	A	
	1. Konto Maler/Gips / 000453	33	09.09.10	
	Schlussrechnung Maler-Gipsarbeiten / 000453	57	01.11.10	32'433.10
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>7'000</b>		<b>37'217.25</b>
	27201 BKP 272 Metallbauarbeiten	24'558.75		30'808.95
	Soltermann Peter AG	24'558.75	A	
	Schlussrechnung Metallbauarbeiten / 08563	83	14.12.10	29'540.65
	Isolation Silodeckel / 08646	100	18.01.11	1'268.30

Objekte: GP

		Detailausdruck inkl. MWST				
BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung		
	Objekt/Auftrag/Unt.	VAU	ZANW	BU	R-Datum	
	Buchungstext				Art	
<b>272</b>	27205 BKP 272 Einrichtung Werkhof Mischler Thomas Einrichtung Werkhof / 116896	36	119	140	14.06.11	1'382.00 1'382.00
	27206 BKP 272 Absperrungen Mischler Thomas 2 Absperrungen / 116766	34	112	144	25.08.11	753.00 753.00
	27207 BKP 272 Parkverbotstafeln SIGNAL AG 4 Parkverbotstafeln / 524255	39	123	151	21.12.11	254.35 254.35
	27202 BKP 272 Schriftzug Ambühl Werbung AG \ Schriftzug-Fassade / 12215	25	71	72	30.11.10	2'609.30 2'609.30
	27203 BKP 272 Piktogramme Schori AG \ WC-Piktogramme / 1005651 Schori AG \ WC-Signete No.1, farblos elox / 1105790	25 39	72 122	161.50 73 150	D 03.12.10 09.12.11	161.50 105.00 56.50
	27204 BKP 272 Viehhäusen Mischler Thomas Viehhäusen / 115529	28	99	100	31.12.10	1'248.15 1'248.15
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b> 27301 BKP 273 Schreinerarbeiten Gerber & Stettler AG Schreinerarbeiten / 10.329.1304 Werkbänke Werkhof / 10.355.1340 5579 Material für Werkhof / 11.059.1362 (5603) 3 Schichtplatten für Schränke / 5732	25 28 31 <b>35</b>	76 97 108 114	77 98 109 147	26.11.10 29.12.10 19.02.11 23.08.11	39'175.65 39'175.65 35'939.65 2'397.35 434.20 404.45
			<b>19700</b>	<b>29'687.85</b>		<b>39'175.65</b> 39'175.65 29'687.85 A

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
	Objekt/Auftrag/Unt.	VAU	ZANW	BU
	Buchungstext			R-Datum
				Art
273.0	Innentüren aus Holz	9800		
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	2700		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	7200		
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b>			
	27500 BKP 275 Schliessanlagen Immer AG			
	Kaba Halbzylinder Nachlieferung / 507079	22	59	60
	Kaba Zylinder und Schlüssel / 507237	22	60	61
	Vorhangschloss Silodeckel / 516871	27	96	97
				03.11.10
				05.11.10
				17.12.10
				114.15
				2'095.15
				21.00
				2'230.30
				2'230.30
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>	<b>32'300</b>	<b>36'894.20</b>	<b>38'333.90</b>
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>27'500</b>	<b>16'692.40</b>	<b>16'787.60</b>
	28101 BKP 281.0 Bodenabdichtung Theorieraum Gyger Flachdachbau AG		1'705.30	1'980.95
	Abdichtung Theorieraum / 4927		1'705.30 A	
		16	29	30
				30.08.10
				1'980.95
281.0	Unterlagsböden			
	28100 BKP 281.0 Unterlagsböden Frutiger AG		12'000	
	Unterlagsboden / 120 404_45310_BR_8000			
		20	49	50
				14.10.10
				9'034.65
				9'034.65
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.			
	28102 BKP 281.2 Textile Bodenbeläge Kornhaus AG		5'100	
	Kugelfarn-Bodenbelag / 230043			
		21	52	53
				30.10.10
				5'772.00
				5'772.00
				5'772.00
281.6	Bodenbeläge Plattenarbeiten	10'400		
<b>282</b>	<b>Wandbeläge, Wandbekleidungen</b>	<b>2'800</b>	<b>20'201.80</b>	<b>21'546.30</b>
	28200 BKP 282 Plattenarbeiten Mühlmann Daniel		20'201.80	21'546.30
	Plattenarbeiten		20'201.80 A	
	Schaden Hohlfächrschiene			
		22	65	66
				08.11.10
		26	84	85
				06.12.10
				21'337.55
				208.75

Objekte: GP

		Detailausdruck inkl. MWST			
BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum
282.4	Wandbeläge Plattenarbeiten	2800			
287	Baureinigung	2'000			
29	Honorare	230'800	10'737.10	242'505.65	
290	Holzbaingenieur	18'800		18'722.40	
	29001 BKP 290 Holzbaingenieur			18'722.40	
	Indermühle Bauingenieure				
	Honorar Holzbau-Ingenieur	22	61	141	09.11.10
291	Architekt	195'000		195'032.10	
	29101 BKP 291 Honorar Architekt			195'032.10	
	Dällenbach Ewald Architekten AG				
	1. Akonto Honorar / 735	36	115	122	24.03.08
	1. Akonto Honorar Überbauungsordnung / 792	36	115	121	05.02.09
	2. Akonto Honorar / 791	36	115	123	05.02.09
	3. Akonto Honorar / 814	36	115	124	07.05.09
	4. Akonto Honorar / 839	36	115	125	08.10.09
	5. Akonto Honorar / 855	5	6	126	23.02.10
	6. Akonto Honorar / 870	11	18	127	02.07.10
	7. Akonto Honorar / 872	20	50	128	20.10.10
	Schlussrechnung / 887	33	111	129	05.04.11
292	Bauingenieur	8'600		18'415.10	
	292101 BKP 292.1 Bauingenieur Betonbau			18'415.10	
	Bührer + Dällenbach Ingenieure AG				
	Ingenieurleistungen Belagsarbeiten / 11876	26	85	86	19.08.10
	Ingenieurleistungen Baugrube / 11876	26	86	87	19.08.10
	Ingenieurleistungen Tragkonstruktion / 11875	26	87	88	19.08.10
	Absteckung/Kontrolle Schnurgerüst / 12137	26	88	89	19.11.10
294	HLK-Ingenieur	8'400		8'529.75	
	29401 BKP 2914 HLK Ingenieur			8'529.75	
	energiepur				
	1. Akonto BKP 294 HLK-Ingenieur / epr-09-0056	1	1	2	16.12.09

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung		
	Objekt/Auftrag/Unt.	VAU	ZANW	BU		
	Buchungstext			R-Datum		
				Art		
<b>294</b>	Schlussrechnung Honorar HLK / epr-10-0053	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>16.12.10</b>	<b>1'617.65</b>
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b>					
296.0	Geometer		1'806.30			1'806.30
	29601 BKP 296.0 Geometer		1'806.30			1'806.30
	Bührer + Dällenbach Ingenieure AG \ Rechnung / 14069	42	126	154	14.11.12	1'806.30
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>					
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>					
<b>400</b>	<b>Uebergangssposition</b>					
	41102 BKP 400		118'100	98'571.60		116'812.05
	Forstarbeiten Kupferschmied \ Holunder Entsorgung / 1604	20	47	48	25.09.10	61.85
						61.85
						61.85
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>					
<b>411</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>					
	41101 BKP 411 Belagsarbeiten		118'100	98'509.75		116'750.20
	ARGE Gemeindefhaus Oberlangenegg Frutiger AG / HP Wenger		118'100	98'509.75		116'750.20
	Belagsarbeiten Etappe 1 / 170491.8000.74027			98'509.75		76'243.70
		26	92	93	20.12.10	76'243.70
	41103 BKP 411 Belagsarbeiten					36'803.65
	Frutiger AG					
	Belagsarbeiten / 171500.8000.74027	38	121	149	11.11.11	36'803.65
	41104 BKP 411 Belagsarbeiten					3702.85
	Kropf Walter					
	Belagsarbeiten Heinrichsammelplatz / 14165	48	133	165	03.10.14	3702.85
411.0	Baustelleneinrichtung (Kleine Belagsarbeiten)Erdarbeiten		66'400			
411.4	Kanalisationen ausserhalb Gebäude		51'700			

## Wehrdienstgebäude Schwarzenegg

## Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung
	Objekt/Auftrag/Unt.			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU
				R-Datum
				Art
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>55'100</b>	<b>23'918.05</b>	<b>59'962.30</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>	<b>37'100</b>	<b>21'208.85</b>	<b>40'215.40</b>
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>8'000</b>	<b>3'879.35</b>	<b>7'122.50</b>
	51102 BKP 511 Gebühren			3'245.00
	Regierungsstatthalteramt Thun			
	Baubewilligung Abbruch Bärensaal / 1586-75	36	116	136
	Baubewilligung Neubau / 1586-560	36	116	137
				25.01.10
				04.03.10
	51104 BKP 511 Gebühren			147.90
	Die Schweizerische Post			
	Info Feuerwehrmagazin / 502135457	36	118	139
				20.11.09
	51105 BKP 511 Bewilligungen, Baugespann			2'153.25
	Stauffler Holzbau AG			
	Arbeiten für Bauprofile / 10602	7	8	8
				06.04.10
	51101 BKP 511 Baukontrolle			1'576.35
	Gemeindeverwaltung Unterlangenegg \ Baukontrolle	32	110	112
	Gemeindeverwaltung Unterlangenegg \ Schlussrechnung Baukontrolle	47	131	162
				22.03.11
				21.10.14
<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>	<b>28'100</b>	<b>14'870.00</b>	<b>30'633.40</b>
	51200 BKP 512.0 Kanalisationsgebühren			8'400.00
	Gemeindeverwaltung Unterlangenegg \ Kanalisationsanschlussgebühren	31	107	108
				14.03.11
	51204 BKP 512.4 Wasseranschlussgebühren			6'470.00
	Gemeindeverwaltung Oberlangenegg \ Wasseranschlussgebühren / Parzelle 707	30	101	102
				31.01.11
	512.0 Kanalisation			9'200
	512.1 Elektrizität			12'000
	51201 BKP 512.1 Anschluss Elektrizität			15'763.40
	BKW ISP AG			15'763.40
	Gebühren Anschluss Elektrizität / 8 123 061	22	68	69
				08.11.10
				15'763.40

## Wehrdienstgebäude Schwarzenegg

Objekte: GP

		Detailausdruck inkl. MWST				
BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung		
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	
<b>512.4</b>	<b>Wasser</b>	<b>6900</b>				
<b>519</b>	<b>Uebriges</b>	<b>1'000</b>	<b>2'459.50</b>	<b>2'459.50</b>		<b>2'459.50</b>
	51901 BKP 519 Aufrichte		2'459.50	D		2'459.50
	Restaurant Bären Schwarzenegg \ Aufrichte-Einbuchung	23	69	70	11.11.10	2'459.50
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>	<b>12'000</b>				<b>16'575.25</b>
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>12'000</b>				<b>16'575.25</b>
	52401 BKP 524 Vervielfältigungen/Plankopien					15'079.40
	Dällenbach Ewald Architekten AG					
	Plankopien / Kopien / 736	36	115	132	24.03.08	864.25
	Plankopien / Kopien / 815	36	115	133	07.05.09	1'219.30
	Plankopien / Kopien / 875	26	94	134	22.12.10	11'919.50
	Spesenrechnung bis 12.09.2011 / 924	34	113	146	15.09.11	891.35
	angefallene Spesen / 1139	47	132	163	27.10.14	185.00
	52402 BKP 524 Vervielfältigungen/Plankopien					1'495.85
	Bührer + Dällenbach Ingenieure AG					
	Schlussrechnung Nebenkosten / 11877	26	89	135	19.08.10	1'495.85
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>6'000</b>	<b>2'709.20</b>	<b>3'171.65</b>		<b>3'171.65</b>
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>	<b>6'000</b>	<b>2'709.20</b>	<b>3'171.65</b>		<b>3'171.65</b>
	53101 BKP 531 Bauzeitversicherungen		2'709.20	D		2'709.20
	Helvetia Versicherungen \ Bauversicherung	2	3	3	26.01.10	2'709.20
	53102 BKP 531 Gebäudeversicherung					462.45
	GVB					
	Teilprämiennrechnung Gebäudeversicherung / 2614597	7	10	10	01.04.10	462.45
<b>54</b>	<b>Finanzierung ab Baubeginn</b>					

## Wehrdienstgebäude Schwarzenegg

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	Objekt/Auftrag/Unt.	Buchungstext	VAU	ZANW	KV-Orig.	Vertrag	Art	Rechnung
							BU	R-Datum	
9	<b>Ausstattung</b>				18'000		2'612.40		25'494.00
90	Möbel				18'000		1'732.35		16'225.00
909	<b>Uebrig</b>						1'732.35		16'225.00
	90901 BKP 909 Steckregal						1'732.35 D		1'732.35
	Kaiser+Kraft AG \ Steckregal / 1374681			25	73		74	19.11.10	1'732.35
	90902 BKP 909 Möblierung								14'492.65
	Marin Objektmöbel GmbH								
	Theorieraum Möbel / 6583			28	98		99	22.12.10	14'492.65
94	<b>Kleininventar</b>						774.30		9'163.25
	94001 BKP 94 Werkhofinventar								8'388.95
	Immer AG								
	Sammelrechnung 523641			31	103		110	31.01.11	8'148.40
	Werkhof Inventar / Sammelrechnung 527853+Gutschrift 22865			31	102		103	28.02.11	240.55
	94002 BKP 94 Werkhofinventar						607.50 D		607.50
	HGC Commerciale \ Werkhof Inventar / 194/3290591			31	104		105	31.01.11	607.50
	94003 BKP 94 Werkhofinventar						166.80 D		166.80
	Landi Thun \ Werkhof Inventar / Monatsabrechnung 375786 F			31	105		106	31.01.11	166.80
99	<b>Honorare</b>						105.75		105.75
	9901 BKP Übriges, Plotservice						105.75 D		105.75
	DPC Plot 24 AG \ Plotservice / 99615462			15	27		28	31.07.10	105.75
	<b>PROJEKT TOTAL</b>				1'825'000		1'425'859.65		1'843'766.45
	Total Zahlungen ohne Vertrag						(33'576.80)		
	<b>TOTAL</b>				1'825'000		1'425'859.65		1'843'766.45